

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027					Nis 2027				May 2027				Haz 2027			
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14
1	Proje — Kaba + İnce İş	214	12.10.26	17.06.27																																						
2	Mobilizasyon	10	12.10.26	22.10.26	100																																					
3	Kaba İşler	117	23.10.26	08.03.27																																						
4	Zemin Altı İşleri	22	23.10.26	17.11.26																																						
5	Kazı	10	23.10.26	03.11.26	100																																					
6	Dolgu	5	04.11.26	09.11.26	100																																					
7	Mühendislik dolgusu	3	10.11.26	12.11.26	100																																					
8	Grobeton (temel altı)	1	13.11.26	13.11.26	100																																					
9	Temel altı yalıtımı	2	14.11.26	16.11.26	100																																					
10	Koruma betonu (yalıtım üstü)	1	17.11.26	17.11.26	100																																					
11	Temel	5	18.11.26	23.11.26																																						
12	Temel — Kalıp	1	18.11.26	18.11.26	100																																					
13	Temel — Demir, Filiz	3	19.11.26	21.11.26	100																																					
14	Temel topraklaması (topraklama şeridi ve...	1	21.11.26	21.11.26	100																																					
15	Temel — Beton	1	23.11.26	23.11.26	100																																					
16	2. Bodrum Kat	6	24.11.26	30.11.26																																						
17	Tünel kalıp kurulumu ve donatı (perde + d...	5	24.11.26	28.11.26	100																																					
18	Döşeme içi elektrik borusu ve tesisat geç...	1	28.11.26	28.11.26	100																																					
19	Beton (perde + döşeme)	1	30.11.26	30.11.26	100																																					
20	1. Bodrum Kat	6	02.12.26	08.12.26																																						
21	Tünel kalıp kurulumu ve donatı (perde + d...	5	02.12.26	07.12.26	100																																					
22	Döşeme içi elektrik borusu ve tesisat geç...	1	07.12.26	07.12.26	100																																					
23	Beton (perde + döşeme)	1	08.12.26	08.12.26	100																																					
24	Zemin Kat	6	10.12.26	16.12.26																																						
25	Tünel kalıp kurulumu ve donatı (perde + d...	5	10.12.26	15.12.26	100																																					
26	Döşeme içi elektrik borusu ve tesisat geç...	1	15.12.26	15.12.26	100																																					
27	Beton (perde + döşeme)	1	16.12.26	16.12.26	100																																					
28	1. Normal Kat	6	18.12.26	24.12.26																																						
29	Tünel kalıp kurulumu ve donatı (perde + d...	5	18.12.26	23.12.26	100																																					
30	Döşeme içi elektrik borusu ve tesisat geç...	1	23.12.26	23.12.26	100																																					
31	Beton (perde + döşeme)	1	24.12.26	24.12.26	100																																					
32	2. Normal Kat	6	26.12.26	01.01.27																																						
						Durum tarihi 01.03.27																																				
Planlanan İlerleme Kritik Özet Kilometre taşı Taban plan																																										
Şirket		Proje				Belge								Hazırlayan								Onaylayan								Rev. · Tarih · Sayfa												
Örnek İnşaat A.Ş.		10 Kat + 2 Bodrum · Tünel Kalıp (örnek)				İş Programı								Planlama								Şantiye Şefi								2 · 01.03.27 · 1 / ...												

[illegible]

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027				Nis 2027				May 2027				Haz 2027					
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21
65	Bodrum perde yalıtımı ve drenaj	4	09.12.26	12.12.26	100																																						
66	Geri dolgu	5	14.12.26	18.12.26	100																																						
67	Çatı (parapet, asansör kulesi)	6	02.03.27	08.03.27																																							
68	Çatı — Kalıp	3	02.03.27	04.03.27	0																																						
69	Çatı — Demir	2	05.03.27	06.03.27	0																																						
70	Çatı — Beton	1	08.03.27	08.03.27	0																																						
71	◇ Kaba İş Bitiş	0	08.03.27	08.03.27	0																																						
72	İnce İşler	110	17.12.26	23.04.27																																							
73	2. Bodrum Kat	21	17.12.26	09.01.27																																							
74	Duvar örme	5	17.12.26	22.12.26	100																																						
75	Sıhhi tesisat kolonları (temiz su, pis su...	2	17.12.26	18.12.26	100																																						
76	Elektrik boru, buat ve kasa montajı (kuvv...	3	23.12.26	25.12.26	100																																						
77	Kat içi temiz su, pis su ve ısıtma borula...	3	23.12.26	25.12.26	100																																						
78	Tesisat basınç ve sızdırmazlık denemesi (...)	1	26.12.26	26.12.26	100																																						
79	İç sıva	5	28.12.26	01.01.27	100																																						
80	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	02.01.27	04.01.27	100																																						
81	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	05.01.27	05.01.27	100																																						
82	Şap	2	02.01.27	04.01.27	100																																						
83	Boya — astar ve ilk kat	2	17.12.26	18.12.26	100																																						
84	Anahtar, priz ve aydınlatma armatürü mont...	2	06.01.27	07.01.27	100																																						
85	Son kat boya ve temizlik	2	08.01.27	09.01.27	100																																						
86	1. Bodrum Kat	21	25.12.26	18.01.27																																							
87	Duvar örme	5	25.12.26	30.12.26	100																																						
88	Sıhhi tesisat kolonları (temiz su, pis su...	2	25.12.26	26.12.26	100																																						
89	Elektrik boru, buat ve kasa montajı (kuvv...	3	31.12.26	02.01.27	100																																						
90	Kat içi temiz su, pis su ve ısıtma borula...	3	31.12.26	02.01.27	100																																						
91	Tesisat basınç ve sızdırmazlık denemesi (...)	1	04.01.27	04.01.27	100																																						
92	İç sıva	5	05.01.27	09.01.27	100																																						
93	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	11.01.27	12.01.27	100																																						
94	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	13.01.27	13.01.27	100																																						
95	Şap	2	11.01.27	12.01.27	100																																						
96	Boya — astar ve ilk kat	2	25.12.26	26.12.26	100																																						
																										Durum tarihi 01.03.27																	
														</																													

[illegible]

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027				Nis 2027				May 2027				Haz 2027							
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21		
129	İç sıva	5	21.01.27	26.01.27	100																																								
130	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	27.01.27	28.01.27	100																																								
131	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	29.01.27	29.01.27	100																																								
132	Pencere doğraması ve cam	2	27.01.27	28.01.27	100																																								
133	İç kapı kasaları ve daire giriş kapısı	2	27.01.27	28.01.27	100																																								
134	Şap	2	27.01.27	28.01.27	100																																								
135	Islak hacim yalıtımı ve su tutma denemesi	1	01.02.27	01.02.27	100																																								
136	Seramik ve fayans	4	03.02.27	06.02.27	100																																								
137	Balkon kaplaması ve korkuluk	2	08.02.27	09.02.27	100																																								
138	Alçı, saten ve asma tavan	4	02.02.27	05.02.27	100																																								
139	Boya — astar ve ilk kat	2	09.02.27	10.02.27	100																																								
140	Zemin kaplama (parke / laminat)	2	11.02.27	12.02.27	100																																								
141	İç kapı kanatları, mutfak ve dolaplar	3	13.02.27	16.02.27	100																																								
142	Vitrifiye, batarya ve armatür montajı	2	08.02.27	09.02.27	100																																								
143	Radyatör ve ısıtma cihazı bağlantıları	1	11.02.27	11.02.27	100																																								
144	Anahtar, priz ve aydınlatma armatürü mont...	2	11.02.27	12.02.27	100																																								
145	Son kat boya ve temizlik	2	17.02.27	18.02.27	100																																								
146	Eksik ve kusur tespiti, giderme	1	19.02.27	19.02.27	100																																								
147	2. Normal Kat	35	19.01.27	27.02.27																																									
148	Duvar örme	5	19.01.27	23.01.27	100																																								
149	Sıhhi tesisat kolonları (temiz su, pis su...	2	19.01.27	20.01.27	100																																								
150	Elektrik boru, buat ve kasa montajı (kuvv...	3	25.01.27	27.01.27	100																																								
151	Kat içi temiz su, pis su ve ısıtma borula...	3	25.01.27	27.01.27	100																																								
152	Tesisat basınç ve sızdırmazlık denemesi (...)	1	28.01.27	28.01.27	100																																								
153	İç sıva	5	29.01.27	03.02.27	100																																								
154	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	04.02.27	05.02.27	100																																								
155	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	06.02.27	06.02.27	100																																								
156	Pencere doğraması ve cam	2	04.02.27	05.02.27	100																																								
157	İç kapı kasaları ve daire giriş kapısı	2	04.02.27	05.02.27	100																																								
158	Şap	2	04.02.27	05.02.27	100																																								
159	Islak hacim yalıtımı ve su tutma denemesi	1	09.02.27	09.02.27	100																																								
160	Seramik ve fayans	4	11.02.27	15.02.27	100																																								
																							Durum tarihi 01.03.27																						

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027				Nis 2027				May 2027				Haz 2027									
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21				
161	Balkon kaplaması ve korkuluk	2	16.02.27	17.02.27	100																																										
162	Alçı, saten ve asma tavan	4	10.02.27	13.02.27	100																																										
163	Boya — astar ve ilk kat	2	17.02.27	18.02.27	100																																										
164	Zemin kaplama (parke / laminat)	2	19.02.27	20.02.27	100																																										
165	İç kapı kanatları, mutfak ve dolaplar	3	22.02.27	24.02.27	100																																										
166	Vitrifiye, batarya ve armatür montajı	2	16.02.27	17.02.27	100																																										
167	Radyatör ve ısıtma cihazı bağlantıları	1	19.02.27	19.02.27	100																																										
168	Anahtar, priz ve aydınlatma armatürü mont...	2	19.02.27	20.02.27	100																																										
169	Son kat boya ve temizlik	2	25.02.27	26.02.27	100																																										
170	Eksik ve kusur tespiti, giderme	1	27.02.27	27.02.27	100																																										
171	3. Normal Kat	35	27.01.27	08.03.27																																											
172	Duvar örme	5	27.01.27	01.02.27	100																																										
173	Sıhhi tesisat kolonları (temiz su, pis su...	2	27.01.27	28.01.27	100																																										
174	Elektrik boru, buat ve kasa montajı (kuvv...	3	02.02.27	04.02.27	100																																										
175	Kat içi temiz su, pis su ve ısıtma borula...	3	02.02.27	04.02.27	100																																										
176	Tesisat basınç ve sızdırmazlık denemesi (...)	1	05.02.27	05.02.27	100																																										
177	İç sıva	5	06.02.27	11.02.27	100																																										
178	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	12.02.27	13.02.27	100																																										
179	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	15.02.27	15.02.27	100																																										
180	Pencere doğraması ve cam	2	12.02.27	13.02.27	100																																										
181	İç kapı kasaları ve daire giriş kapısı	2	12.02.27	13.02.27	100																																										
182	Şap	2	12.02.27	13.02.27	100																																										
183	Islak hacim yalıtımı ve su tutma denemesi	1	17.02.27	17.02.27	100																																										
184	Seramik ve fayans	4	19.02.27	23.02.27	100																																										
185	Balkon kaplaması ve korkuluk	2	24.02.27	25.02.27	100																																										
186	Alçı, saten ve asma tavan	4	18.02.27	22.02.27	100																																										
187	Boya — astar ve ilk kat	2	25.02.27	26.02.27	100																																										
188	Zemin kaplama (parke / laminat)	2	27.02.27	01.03.27	50																																										
189	İç kapı kanatları, mutfak ve dolaplar	3	02.03.27	04.03.27	0																																										
190	Vitrifiye, batarya ve armatür montajı	2	24.02.27	25.02.27	100																																										
191	Radyatör ve ısıtma cihazı bağlantıları	1	27.02.27	27.02.27	100																																										
192	Anahtar, priz ve aydınlatma armatürü mont...	2	27.02.27	01.03.27	50																																										
																						Durum tarihi 01.03.27																									
						PlanlananİlerlemeKritikÖzetKilometre taşıTaban plan																																									
Şirket		Proje				Belge				Hazırlayan				Onaylayan				Rev. · Tarih · Sayfa																													
Örnek İnşaat A.Ş.		10 Kat + 2 Bodrum · Tünel Kalıp (örnek)				İş Programı				Planlama				Şantiye Şefi				2 · 01.03.27 · 6 / ...																													

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027				Nis 2027				May 2027				Haz 2027									
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21				
193	Son kat boya ve temizlik	2	05.03.27	06.03.27	0																																										
194	Eksik ve kusur tespiti, giderme	1	08.03.27	08.03.27	0																																										
195	4. Normal Kat	35	04.02.27	16.03.27																																											
196	Duvar örme	5	04.02.27	09.02.27	100																																										
197	Sıhhi tesisat kolonları (temiz su, pis su...	2	04.02.27	05.02.27	100																																										
198	Elektrik boru, buat ve kasa montajı (kuvv...	3	10.02.27	12.02.27	100																																										
199	Kat içi temiz su, pis su ve ısıtma borula...	3	10.02.27	12.02.27	100																																										
200	Tesisat basınç ve sızdırmazlık denemesi (...)	1	13.02.27	13.02.27	100																																										
201	İç sıva	5	15.02.27	19.02.27	100																																										
202	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	20.02.27	22.02.27	100																																										
203	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	23.02.27	23.02.27	100																																										
204	Pencere doğraması ve cam	2	20.02.27	22.02.27	100																																										
205	İç kapı kasaları ve daire giriş kapısı	2	20.02.27	22.02.27	100																																										
206	Şap	2	20.02.27	22.02.27	100																																										
207	Islak hacim yalıtımı ve su tutma denemesi	1	25.02.27	25.02.27	100																																										
208	Seramik ve fayans	4	27.02.27	03.03.27	25																																										
209	Balkon kaplaması ve korkuluk	2	04.03.27	05.03.27	0																																										
210	Alçı, saten ve asma tavan	4	26.02.27	02.03.27	50																																										
211	Boya — astar ve ilk kat	2	05.03.27	06.03.27	0																																										
212	Zemin kaplama (parke / laminat)	2	08.03.27	09.03.27	0																																										
213	İç kapı kanatları, mutfak ve dolaplar	3	10.03.27	12.03.27	0																																										
214	Vitrifiye, batarya ve armatür montajı	2	04.03.27	05.03.27	0																																										
215	Radyatör ve ısıtma cihazı bağlantıları	1	08.03.27	08.03.27	0																																										
216	Anahtar, priz ve aydınlatma armatürü mont...	2	08.03.27	09.03.27	0																																										
217	Son kat boya ve temizlik	2	13.03.27	15.03.27	0																																										
218	Eksik ve kusur tespiti, giderme	1	16.03.27	16.03.27	0																																										
219	5. Normal Kat	35	12.02.27	24.03.27																																											
220	Duvar örme	5	12.02.27	17.02.27	100																																										
221	Sıhhi tesisat kolonları (temiz su, pis su...	2	12.02.27	13.02.27	100																																										
222	Elektrik boru, buat ve kasa montajı (kuvv...	3	18.02.27	20.02.27	100																																										
223	Kat içi temiz su, pis su ve ısıtma borula...	3	18.02.27	20.02.27	100																																										
224	Tesisat basınç ve sızdırmazlık denemesi (...)	1	22.02.27	22.02.27	100																																										
																								Durum tarihi 01.03.27																							

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027				Nis 2027				May 2027				Haz 2027									
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21				
225	İç sıva	5	23.02.27	27.02.27	100																																										
226	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	01.03.27	02.03.27	0																																										
227	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	03.03.27	03.03.27	0																																										
228	Pencere doğraması ve cam	2	01.03.27	02.03.27	0																																										
229	İç kapı kasaları ve daire giriş kapısı	2	01.03.27	02.03.27	0																																										
230	Şap	2	01.03.27	02.03.27	0																																										
231	Islak hacim yalıtımı ve su tutma denemesi	1	05.03.27	05.03.27	0																																										
232	Seramik ve fayans	4	08.03.27	11.03.27	0																																										
233	Balkon kaplaması ve korkuluk	2	12.03.27	13.03.27	0																																										
234	Alçı, saten ve asma tavan	4	06.03.27	10.03.27	0																																										
235	Boya — astar ve ilk kat	2	13.03.27	15.03.27	0																																										
236	Zemin kaplama (parke / laminat)	2	16.03.27	17.03.27	0																																										
237	İç kapı kanatları, mutfak ve dolaplar	3	18.03.27	20.03.27	0																																										
238	Vitrifiye, batarya ve armatür montajı	2	12.03.27	13.03.27	0																																										
239	Radyatör ve ısıtma cihazı bağlantıları	1	16.03.27	16.03.27	0																																										
240	Anahtar, priz ve aydınlatma armatürü mont...	2	16.03.27	17.03.27	0																																										
241	Son kat boya ve temizlik	2	22.03.27	23.03.27	0																																										
242	Eksik ve kusur tespiti, giderme	1	24.03.27	24.03.27	0																																										
243	6. Normal Kat	35	20.02.27	01.04.27																																											
244	Duvar örme	5	20.02.27	25.02.27	100																																										
245	Sıhhi tesisat kolonları (temiz su, pis su...	2	20.02.27	22.02.27	100																																										
246	Elektrik boru, buat ve kasa montajı (kuvv...	3	26.02.27	01.03.27	67																																										
247	Kat içi temiz su, pis su ve ısıtma borula...	3	26.02.27	01.03.27	67																																										
248	Tesisat basınç ve sızdırmazlık denemesi (...)	1	02.03.27	02.03.27	0																																										
249	İç sıva	5	03.03.27	08.03.27	0																																										
250	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	09.03.27	10.03.27	0																																										
251	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	11.03.27	11.03.27	0																																										
252	Pencere doğraması ve cam	2	09.03.27	10.03.27	0																																										
253	İç kapı kasaları ve daire giriş kapısı	2	09.03.27	10.03.27	0																																										
254	Şap	2	09.03.27	10.03.27	0																																										
255	Islak hacim yalıtımı ve su tutma denemesi	1	13.03.27	13.03.27	0																																										
256	Seramik ve fayans	4	16.03.27	19.03.27	0																																										
																								Durum tarihi 01.03.27																							
																								</																							

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027				Nis 2027				May 2027				Haz 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
257	Balkon kaplaması ve korkuluk	2	20.03.27	22.03.27	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027					Nis 2027				May 2027				Haz 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
289	Son kat boya ve temizlik	2	07.04.27	08.04.27	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No	Görev	Süre	Başlangıç	Bitiş	%	Eki 2026				Kas 2026				Ara 2026				Oca 2027				Şub 2027				Mar 2027				Nis 2027				May 2027				Haz 2027						
						5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	
321	İç sıva	5	25.03.27	30.03.27	0																																							
322	Elektrik kablo çekimi (kuvvetli ve zayıf...	2	31.03.27	01.04.27	0																																							
323	Daire / kat elektrik tablosu montajı	1	02.04.27	02.04.27	0																																							
324	Pencere doğraması ve cam	2	31.03.27	01.04.27	0																																							
325	İç kapı kasaları ve daire giriş kapısı	2	31.03.27	01.04.27	0																																							
326	Şap	2	31.03.27	01.04.27	0																																							
327	Islak hacim yalıtımı ve su tutma denemesi	1	05.04.27	05.04.27	0																																							
328	Seramik ve fayans	4	07.04.27	10.04.27	0																																							
329	Balkon kaplaması ve korkuluk	2	12.04.27	13.04.27	0																																							
330	Alçı, saten ve asma tavan	4	06.04.27	09.04.27	0																																							
331	Boya — astar ve ilk kat	2	13.04.27	14.04.27	0																																							
332	Zemin kaplama (parke / laminat)	2	15.04.27	16.04.27	0																																							
333	İç kapı kanatları, mutfak ve dolaplar	3	17.04.27	20.04.27	0																																							
334	Vitrifiye, batarya ve armatür montajı	2	12.04.27	13.04.27	0																																							
335	Radyatör ve ısıtma cihazı bağlantıları	1	15.04.27	15.04.27	0																																							
336	Anahtar, priz ve aydınlatma armatürü mont...	2	15.04.27	16.04.27	0																																							
337	Son kat boya ve temizlik	2	21.04.27	22.04.27	0																																							
338	Eksik ve kusur tespiti, giderme	1	23.04.27	23.04.27	0																																							
339	◇ İnce İş Bitiş	0	23.04.27	23.04.27	0																																							
340	Dış ve Ortak İşler	87	09.03.27	17.06.27																																								
341	Çatı yalıtımı ve kaplaması	8	09.03.27	17.03.27	0																																							
342	Dış cephe iskelesi kurulumu	8	09.03.27	17.03.27	0																																							
343	Dış sıva / ısı yalıtımı (mantolama)	36	20.03.27	30.04.27	0																																							
344	Dış cephe boya / kaplama	18	05.05.27	25.05.27	0																																							
345	İskele sökümü	5	26.05.27	31.05.27	0																																							
346	Hidrofor, su deposu ve pompa grubu montajı	4	09.03.27	12.03.27	0																																							
347	Yangın dolapları ve yangın tesisatı kolonl...	8	13.03.27	22.03.27	0																																							
348	Doğal gaz tesisatı (kolon, kat hattı, saya...	15	31.03.27	16.04.27	0																																							
349	Ana pano, sayaç panosu ve kolon hattı kabl...	10	24.03.27	03.04.27	0																																							
350	Zayıf akım merkezi sistemleri (görüntülü d...	7	02.04.27	09.04.27	0																																							
351	Paratoner ve topraklama ölçümü	2	18.03.27	19.03.27	0																																							
352	Asansör montajı	22	09.03.27	02.04.27	0																																							
																										Durum tarihi 01.03.27																		
																																						</						

[illegible]